

Comune di Russi Piazza Farini n.1 Russi 48026 (RA) Tel. 0544 – 587623 PEC pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it Sito WEB: www.comune.russi.ra.it Partita IVA e Codice fiscale 00246880397			COMUNICAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2024 riferita alla situazione al 31/08/2024											
INTERVENTO			MISSIONE	INVESTIMENTO PNRR (Importo aggiudicato da bando PNRR o confluio in finanziamento PNRR)	ALTRA FONTE FINANZIAMEN TO	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	RUP	FASE ESECUZIONE	ATTI	Tempi di realizzazione richiesti	Tempi di realizzazione previsti	Stato di avanzamento e/o note aggiuntive	MILESTONE	TARGET
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL CENTRO POLIVALENTE (L. 160/2019 ART. 1 COMMI 29)	CIG	8437671A5F	Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2	QUESTO PROGETTO NON VERRA' PIU' AGGIORNATO IN QUANTO NON E' PIU' FINANZIATO NELL'AMBITO PNRR (ultimo aggiornamento 02/05/2024) € 90.000,00 prima confluio PNRR con Decreti MINT 14 gennaio 2020 e poi fuori dai finanziamenti PNRR con D.L. 19/2024 convertito in Legge con L. 56/2024	€ 0,00	€ 73.770,49 + IVA 22%	Arch. Fabrizio Sermonesi	Pubblicazione avviso	Determina aggiudicazione n. 466 del 15/09/2020	Avvio lavori entro 15/09/2020 (L. 160/2019 Art. 1 commi 29)	15/09/2020 prot. n. 11019 Verbale consegna lavori – 11/09/2021 verbale di ultimazione dei lavori	Lavori conclusi – Determinazione di approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione n. 230 del 08/06/2022	non definito in quanto progetto confluito e senza specifico accordo di concessione con Ministero Interno	non definito in quanto progetto confluito e senza specifico accordo di concessione con Ministero Interno
	CUP	B86J20000860001												
	CUI	No (imponibile < 100.000,00 €)												
	CLP	MWBDAP#%SW#BDAP%344916												
PROGETTO FINANZIATO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI MOBILITA' SOSTENIBILE CON MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CROCE A GODO (intervento finanziato con contributo art.1, comma 29, L. 160/2019)	CIG	8884952E53	Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2	QUESTO PROGETTO NON VERRA' PIU' AGGIORNATO IN QUANTO NON E' PIU' FINANZIATO NELL'AMBITO PNRR (ultimo aggiornamento 02/05/2024) € 180.000,00 prima confluio PNRR con Decreto DAIT 30/01/2020 e poi fuori dai finanziamenti PNRR con D.L. 19/2024 convertito in Legge con L. 56/2024	€ -	€ 180.000,00 IVA compresa (importo lavori con Iva al 10 % e Iva al 22 % su spese tecniche)	Arch.Fabrizio Sermonesi	Pubblicazione avviso	Procedura con affidamento diretto mediante richiesta di n. 3 preventivi mediante PEC (prot. 11411 del 03/09/2021)	Avvio lavori entro 15/09/2021 (L. 160/2019 Art. 1 commi 29)	verbale di consegna lavori del 14/09/2021 e verbale di ultimazione lavori del 14/09/2022	Lavori conclusi - Determinazione di approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione n. 479 del 20/10/2023	non definito in quanto progetto confluito e senza specifico accordo di concessione con Ministero Interno	non definito in quanto progetto confluito e senza specifico accordo di concessione con Ministero Interno
	CUP	B85F21003260001												
	CUI	L00246880397202100001												
	CLP	MWBDAP#414075												
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL C.T.O. (CENTRO TECNICO OPERATIVO) DEL COMUNE DI RUSSI (L. 160/2019 Art. 1 c. 29 e ss.)	CIG	9405169EF9	Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2	QUESTO PROGETTO NON VERRA' PIU' AGGIORNATO IN QUANTO NON E' PIU' FINANZIATO NELL'AMBITO PNRR (ultimo aggiornamento 02/05/2024) € 90.000,00 IVA compresa (importo lavori con Iva al 10 % e Iva al 22 % su spese tecniche)	€ -	€ 90.000,00 IVA compresa (importo lavori con Iva al 10 % e Iva al 22 % su spese tecniche)	Arch. Fabrizio Sermonesi	Pubblicazione avviso	Procedura con affidamento diretto mediante richiesta di n. 3 preventivi mediante PEC (prot. 12035, 12036, 12037 del 09/09/2022)	Avvio lavori entro 15/09/2022 (L. 160/2019 Art. 1 commi 29 e ss.)	verbale di consegna lavori del 14/09/2022 e verbale di ultimazione lavori del 08/07/2023	Lavori conclusi - Determinazione di approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione n. 679 del 28/12/2023	non definito in quanto progetto confluito e senza specifico accordo di concessione con Ministero Interno	non definito in quanto progetto confluito e senza specifico accordo di concessione con Ministero Interno
	CUP	B82C22001160006												
	CUI	No (imponibile < 100.000,00 €)												
	CLP	MWBDAP#%SW#BDAP%510854												
ADEGUAMENTO SISMICO RELATIVO ALLA SCUOLA PRIMARIA "FANTINI" DI GODO – (Intervento finanziato nell'ambito della programmazione triennale scolastica 2018-2020 – annualità 2019 I piano)(Articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)	CIG	8852117609	Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3	€ 252.000,00 Confluio PNRR (Decreto Ministero Istruzione n. 28 del 09/06/2020)	48.000,00 fondi comunali 33.869,42 fondo adeguamento prezzi del Ministero dei Trasporti	€ 333.869,42 (IVA compresa)	Arch. Fabrizio Sermonesi	Pubblicazione avviso	Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 51, comma 1, punto 2.2) del D.L. n. 77 del 31/05/2021 relativa all'appalto di sola esecuzione riguardante i lavori con lettera invito prot. 9048 del 28/07/2021 (riproposizione della medesima procedura avviata in data 16/07/2021 e andata deserta)	Decreto Ministero Istruzione n. 28 del 09/06/2020; aggiudicazione lavori entro il 31/07/2021	Durata lavori giorni 90 naturali e consecutivi dal verbale consegna lavori	Lavori conclusi – Determinazione di approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione n. 175 del 20/04/2023	non definito in quanto progetto confluito e senza specifico accordo di concessione con Ministero dell'Istruzione	non definito in quanto progetto confluito e senza specifico accordo di concessione con Ministero dell'Istruzione
	CUP	B87B18000440005												
	CUI	100246880397202000002												
	COD. INV.													

ADEGUAMENTO SISMICO RELATIVO ALLA SCUOLA PRIMARIA "FANTOZZI" DI SAN PANCRAZIO – (Intervento finanziato nell'ambito della programmazione triennale scolastica 2018-2020 – annualità 2019 II piano)(Articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)	CIG	8886400942	Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3	€ 393.396,79 Confluito PNRR (Decreto Ministero Istruzione n. 71 del 25/07/2020)	€ 56.603,21 IVA compresa	€ 450.000,00 IVA compresa	Arch. Fabrizio Sermonesi	Pubblicazione avviso	Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 51, comma 1, punto 2.2) del D.L. n. 77 del 31/05/2021 relativa all’appalto di sola esecuzione riguardante i lavori con lettera invito prot. 11299 del 01/09/202	Decreto Ministero Istruzione n. 71 del 25/07/2020: aggiudicazione lavori entro il 23/09/2021	Durata lavori giorni 90 naturali e consecutivi dal verbale consegna lavori	Lavori conclusi – Determinazione di approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione n. 173 del 20/04/2023	non definito in quanto progetto confluito e senza specifico accordo di concessione con Ministero Interno	non definito in quanto progetto confluito e senza specifico accordo di concessione con Ministero dell'Istruzione
	CUP	B87B18000450005						Aggiudicazione	Determina di aggiudicazione n. 417 del 23/09/2021					
	CUI	I00246880397202000002						Contratto	Rep. 5870 del 29/11/2021 - Reg. Ag. Entrate - Telematico – nr.14017 del 30/11/2021 Serie 1T)					
	COD. INV.							Realizzazione	Del. GC n. 87 del 15/05/2019 approvazione progetto fattibilità tecnico-economica Del. G.C. n. 90 del 26/08/2021 di approvazione del progetto esecutivo					

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON INTERVENTI STRUTTURALI LOCALI E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA FABBRICATO ADIBITO AD ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI IN FABBRICATO DESTINATO A PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'	CIG	9560783FB5	Missione 5 Sottocomponente 1 Investimento 1.2	€ 715.000 importo totale finanziato - € 360.000 quota parte del Comune di Russi di cui € 300.000 per lavori e € 60.000,00 per arredi e materiale informatico (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 09/05/2022 (modificato con Decreto del 20/05/2022)	€ 173.992 parte cofinanziata dal Comune	€ 533.992,00 IVA compresa (per tutta la parte di competenza del Comune di Russi)	Arch. Fabrizio Sermonesi (per i lavori nel Comune di Russi)	Pubblicazione avviso	23/12/2022 – pubblicazione bando di gara aperta da parte della CUC Cervia e Comuni associati per affidamento lavori (procedura deserta) 26/01/2023 – II pubblicazione bando di gara aperta sempre da parte della CUC		Avvio dei lavori effettuato il 17/04/2023 Il giorno 11/12/2023 sono stati sospesi per cond. Climatiche e ripresi in aprile 2024. Lavori terminati il 16/05/2024 Materiale informatico e arredi forniti a maggio 2024	Aggiudicati con determina n. 114 del 17/03/2023 i lavori con procedura di affidamento mediante gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Variante con determina n. 135 del 26/03/2024	progetto complessivo da concludere entro marzo 2026 Lavori terminati il 16/05/2024 Fornitura arredi e materiale informatico eseguita a maggio 2024	Il numero di persone con disabilità indicato nella scheda progetto validata che devono aver beneficiato del rinnovo dello spazio domestico e/o della fornitura di dispositivi ICT. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali.
	CUP	C84H22000170006						Aggiudicazione	Determina n. 114 del 17/03/2023 per lavori a C.E.A.R. SOC.COOP. CONS. con sede legale a Ravenna Via Valle Bartina n. 13/C P IVA 00203980396 Determina n. 149 del 04/04/2024+n. 262 del 11/06/2024 per materiale informatico a Resmart Srl sede Via Le Courbusier n. 39, Ravenna (RA), CF/P.IVA 02604921201, Determina n. 196 del 02/05/2024 per arredi a Ginestri Arredamenti Srl, sede Via Campo Maggio n. 26, Rocca San Casciano (FC) CF/P.IVA 04599150408					
	CUI	L00246880397202200008						Contratto	Contratto Rep. 5925 del 15/05/2023 - Reg. Ag. Entrate - Telematico – nr.5176 del 15/05/2023 Serie 1T) Variante non sostanziale di lavorazioni integrative con determina Comune di Russi n. 135 del 26/03/2024					
	COD. INV.							Realizzazione	Del. G.C. n. 113 del 08/09/2022 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica Del. G.C. n. 127 del 06/10/2022 di approvazione dello schema di accordo con il Comune di Ravenna per l'attuazione degli interventi Del. G.C. n. 174 del 15/12/2022 di approvazione del progetto esecutivo					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA CROCE 10 A GODO - RUSSI (RA) RICOMPRESO PROGRAMMA "SICURO VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA PUBBLICA	CIG	DI ACER quale soggetto attuatore (9604372281 – dato ricavato dal sito di Acer Ravenna)	Missione 2 Componente 3 Investimento 1.1	€ 850.720,57 (finanziamento da PNC complementari al PNRR Missione 2 Componente 3 - finanziamento concesso con deliberazione di Giunta regionale n. 24741 del 30/12/2021)	€ -	€ 890.720,57 (IVA compresa)	Arch. Alessandra Rabbi (variazione comunicata da ACER con nota prot. 10667 del 04/07/2024)	Pubblicazione avviso	Procedura avviata da Acer Ravenna	Avvio lavori entro il 30/06/2023	Lavori avviati il 29/06/2023	Aggiudicazione dei lavori effettuata Stipula del contratto di appalto dei lavori effettuata da ACER a giugno 2023 A seguito dell'integrazione al progetto - variante n. 3 di Acer – presa d'atto del Comune di Russi con delibera di G.C. n. 81 del 22/08/2024 il termine dei lavori è prorogato verso inizio ottobre (in corso di redazione documenti ufficiali Acer)	in capo al soggetto attuatore cioè ACER Ravenna	in capo al soggetto attuatore cioè ACER Ravenna
	CUP	B88I21002050002						Aggiudicazione	Appalto lavori aggiudicato con delibera del CdA di Acer Ravenna n. 33 del 22/03/2023					
	CUI	DI ACER quale soggetto attuatore						Contratto	Procedura di competenza di Acer Ravenna ed effettuata a giugno 2023 Variante n. 1 del 30/04/2024 approvata da ACER che eleva l'importo contrattuale a €613.880,24 e spostata al 28/05/2024 il termine per la fine dei lavori. Variante n. 2 del 29/05/2024 che modifica l'importo contrattuale a €628.027,31 e spostata al 28/06/2024 il termine per la fine dei lavori. Integrazione al progetto – variante n. 3 di Acer – presa d'atto del Comune con delibera di G.C. n. 81 del 22/08/2024 - che aggiunge € 40.000,00 alle somme del quadro economico					
	COD. INV.							Realizzazione	Del. G.C. n.124 del 30/09/2022 di approvazione dell'intervento (soggetto attuatore è ACER) Avvio lavori il 29/06/2023 di competenza ACER					

	CIG LAVORI	9585147986		€ 440.000,00 INVESTIMENTO PNRR – Amministrazione				Pubblicazione avviso	14/04/2023 – pubblicazione bando di gara aperta da parte della CUC Cervia e Comuni associati per affidamento lavori					
--	------------	------------	--	--	--	--	--	----------------------	---	--	--	--	--	--

REALIZZAZIONE DI NUOVA SALA MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "FANTINI" DI GODO	<i>CUP</i>	B88H22000000006	Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2	titolare: Ministero dell'istruzione – Assegnazione risorse con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19- Accordo concessione firmato il 12/08/2022 (PG Comune n. 11875 del 07/09/2022 firmato anche da Ministero) Aggiunti 40.000 e con FOI 2023	€ -	€ 440.000,00 IVA compresa	Arch. Fabrizio Sermonesi	<i>Aggiudicazione</i>	Determina di aggiudicazione n. 249 del 19/06/2023	Accordo concessione firmato il 12/08/2022- 06/09/2022 aggiudicazione lavori entro 31/08/2023 (come da firma addendum alla concessione)	Aggiudicazione appalto lavori era da fare entro il 31/08/2023 ed è stato effettuato in data 19/06/2023	-Determina di aggiudicazione lavori n.249 del 19/06/2023 -Contratto stipulato il 18/09/2023 -Avvio dei lavori effettuato il 25/09/2023 e si prevede la conclusione entro il 22/05/2024 -Variante con determina n. 188 del 26/04/2024 successivamente modificata con determina n. 297 del 27/06/2024 e nuovo termine per ultimazione lavori al 27/09/2024	-determina di aggiudicazione entro il 31/08/2023-FATTO - verbale di consegna dei lavori entro il 30/11/2023-FATTO - verbale di ultimazione dei lavori entro il 31/12/2025 - certificato di collaudo entro il 30/06/2026	1 MENSA
	<i>CUI</i>	L00246880397202200009						<i>Contratto</i>	Rep. 5940 del 18/09/2023 - Reg. Ag. Entrate - Telematico – nr. 9552 del 18/09/2023 Serie 1T Variante non sostanziale di lavorazioni integrative con determina Comune di Russi n. 188 del 26/04/2024 e n. 297 del 27/06/2024					
	<i>COD. INV.</i>							<i>Realizzazione</i>	Delibera di G. C. n. 45 del 06/04/2023 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REALIZZAZIONE DI NUOVO SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE CON NUOVA COSTRUZIONE ADIACENTE ALL'ASILO COMUNALE NIDO “BABINI” DI RUSSI”	<i>CIG LAVORI</i>	95853755AE	Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1	€ 358.875,00 INVESTIMENTO PNRR – Amministrazione titolare: Ministero dell'istruzione – Assegnazione risorse con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57 (scioglimento riserve Decreto stesso direttore 26 ottobre 2022 n. 74) -Accordo concessione firmato il 16/11/2022 (PG Comune n. 15660 del 16/11/2022) Aggiunti 32.625,00 e con FOI 2023	€ -	€ 358.875,00 IVA compresa (importo lavori con Iva al 10 % sui lavori e Iva al 22 % su spese tecniche)	Arch. Fabrizio Sermonesi	<i>Pubblicazione avviso</i>	14/04/2023 – trasmissione della lettera invito, da parte della CUC Cervia e Comuni associati, alle ditte che hanno manifestato interesse nell'indagine svolta con pubblicazione avviso dal 18/01/2023 al 02/02/2023	Accordo concessione firmato il 16/11/2022 aggiudicazione lavori entro 20/06/2023 (come da firma II addendum alla concessione del 31/05/2023)	Aggiudicazione appalto lavori era da fare entro il 20/06/2023 ed è stata effettuata in data 31/05/2023- Contratto stipulato il 18/09/2023	-Determina di aggiudicazione lavori n.232 del 31/05/2023 -Contratto stipulato il 18/09/2023 -Avvio dei lavori effettuato il 30/10/2023 e si prevede la conclusione entro il 26/07/2024 - Variante con determina n. 192 del 02/05/2024 e nuovo termine per ultimazione lavori al 27/09/2024	- determina di aggiudicazione entro il 20/06/2023-FATTO - verbale di consegna dei lavori entro il 30/11/2023-FATTO - verbale di ultimazione dei lavori entro il 31/12/2025 - certificato di collaudo entro il 30/06/2026	10 NUOVI POSTI NIDO
	<i>CUP</i>	B85E22000000006						<i>Aggiudicazione</i>	Determina n. 232 del 31/05/2023 a C.E.A.R. SOC.COOP. CONS. con sede legale a Ravenna Via Valle Bartina n. 13/C P IVA 00203980396					
	<i>CUI</i>	L00246880397202200010						<i>Contratto</i>	Rep. 5938 del 18/09/2023 - Reg. Ag. Entrate - Telematico – nr. 9550 del 18/09/2023 Serie 1T Variante non sostanziale di lavorazioni integrative con determina Comune di Russi n. 192 del 02/05/2024					
	<i>COD. INV.</i>							<i>Realizzazione</i>	Delibera di G. C. n. 50 del 06/04/2023 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

“REALIZZAZIONE DI NUOVO SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE, CON NUOVA COSTRUZIONE ADIACENTE ALLA SCUOLA D'INFANZIA STATALE “AQUILONE” DI GODO”,	<i>CIG LAVORI</i>	9585508370	Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1	€ 358.857,00 IVA compresa INVESTIMENTO PNRR – Amministrazione titolare: Ministero dell'istruzione – Assegnazione risorse con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57 (scioglimento riserve Decreto stesso direttore 26 ottobre 2022 n. 74) -Accordo concessione firmato il 16/11/2022 (PG Comune n. 15661 del 16/11/2022) Aggiunti 32.625,00 e con FOI 2023	€ -	€ 358.875,00 IVA compresa (importo lavori con Iva al 10 % sui lavori e Iva al 22 % su spese tecniche)	Arch. Fabrizio Sermonesi	<i>Pubblicazione avviso</i>	14/04/2023 – pubblicazione bando di gara aperta da parte della CUC Cervia e Comuni associati per affidamento lavori	Accordo concessione firmato il 16/11/2022 aggiudicazione lavori entro 20/06/2023 (come da firma II addendum alla concessione del 31/05/2023)	Aggiudicazione appalto lavori era da fare entro il 20/06/2023 ed è stato effettuato in data 31/05/2023- Contratto stipulato il 18/09/2023	-Determina di aggiudicazione lavori n.231 del 31/05/2023 -Contratto stipulato il 18/09/2023 -Avvio dei lavori effettuato il 25/09/2023 e si prevede la conclusione entro il 22/05/2024 - Variante con determina n. 187 del 26/04/2024 e nuovo termine per ultimazione lavori al 27/09/2024	- determina di aggiudicazione entro il 20/06/2023-FATTO - verbale di consegna dei lavori entro il 30/11/2023-FATTO - verbale di ultimazione dei lavori entro il 31/12/2025 - certificato di collaudo entro il 30/06/2026	10 NUOVI POSTI NIDO
	<i>CUP</i>	B85E22000010006						<i>Aggiudicazione</i>	Determina n. 231 del 31/05/2023 a C.E.A.R. SOC.COOP. CONS. con sede legale a Ravenna Via Valle Bartina n. 13/C P IVA 00203980396					
	<i>CUI</i>	L00246880397202200011						<i>Contratto</i>	Rep. 5939 del 18/09/2023 – Reg. Ag. Entrate – Telematico – nr. 9551 del 18/09/2023 Serie 1T Variante non sostanziale di lavorazioni integrative con determina Comune di Russi n. 187 del 26/04/2024					
	<i>COD. INV.</i>							<i>Realizzazione</i>	Delibera di G. C. n. 49 del 06/04/2023 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO A.P.BABINI DI RUSSI (Intervento finanziato con L. 160/2019Art. 1 c. 59 e ss.)	<i>CIG LAVORI</i>	9805628435	Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1	€ 121.000,00 Confluito PNRR con Decreto D.A.I.T. 31/03/2021 e Decreto Interdipartimentale del 22/09/2022 (Amministrazione Titolare: Ministero Istruzione) Aggiunti 11.000,00 e con FOI 2023	€ -	121.000,00 IVA compresa	Arch. Fabrizio Sermonesi	<i>Pubblicazione avviso</i>	Affidamento diretto, senza procedura pubblica	Accordo concessione firmato il 16/11/2022 aggiudicazione lavori entro 20/06/2023 (come da firma II addendum alla concessione del 31/05/2023)	Avvio dei lavori effettuato il 26/07/2023 e si prevede la conclusione entro il 20/04/2024	- Determina di aggiudicazione lavori n. 233 del 31/05/2023 – contratto stipulato il 20/07/2023 -avvio dei lavori effettuato il 26/07/2023 e si prevede la conclusione entro il 20/04/2024 - Variante con determina n. 186 del 26/04/2024 e nuovo termine per ultimazione lavori al 27/09/2024	- determina di aggiudicazione entro il 20/06/2023-FATTO - verbale di consegna dei lavori entro il 30/11/2023-FATTO - verbale di ultimazione dei lavori entro il 31/12/2025 - certificato di collaudo entro il 30/06/2026	Progetto confluito – target non definito in sede di firma accordo concessione
	<i>CUP</i>	B81B21001400001						<i>Aggiudicazione</i>	Determina n. 233 del 31/05/2023 a Impresa Edile PEZZI DAVIDE con sede legale in Via Vecchia Godo n°69, 48026 Godo di Russi (RA), C.F. PZZZDVS6E24H642H – P.IVA 00861760395					
	<i>CUI</i>	No (imponibile < 100.000,00 €)						<i>Contratto</i>	Rep. 5932 del 20/07/2023 (reg. Ag. Entrate - Telematico – Serie: 1T Numero: 7806 del 20/07/2023) Variante non sostanziale di lavorazioni integrative con determina Comune di Russi n. 186 del 26/04/2024					

COD. INV.							Realizzazione	Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 04/05/2023 Avvio lavori effettuata il 26/07/2023					
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---	--	--	--	--	--

[illegible][illegible]

1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi	CIG		Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	€ 14.000,00	€ -	€ 14.000,00	Dott. Piera Ghirardini	Pubblicazione avviso		Data conclusione attività (scadenza portale) Entro il 07/06/2024			Caricamento in PaDigitale2026 della Determina num. 636 DEL 10/12/2020	Realizzazione conclusa il 16/04/2024. Richiesta erogazione finanziamento con prot. 7607/2024 Essendo "già avviato" non c'è contrattualizzazione ma solo realizzazione. Scadenza originale realizzazione: 29/05/2023. Proroga contrattualizzazione dal 29/05/2023 al 28/06/2023 come da prot. 6535/2023 (30 giorni). Proroga tecnica contrattualizzazione al 26/10/2023 con decreto 92/2023 (120 giorni). Proroga tecnica contrattualizzazione al 23/02/2024 con decreto alluvione 89/2023 (120 giorni). Proroga realizzazione al 24/03/2024 come da prot. 3099/2024 (30 giorni). Proroga realizzazione al 23/05/2024 come da prot. 4519/2024 (60 giorni). Realizzazione conclusa il 16/04/2024. Richiesta 00162699 del DTD: non risulta ancora attivo il protocollo Open Id Connect.	
	CUP	B81F22001230006						Aggiudicazione	02/08/2022 - Decreto n. 25 - 2 / 2022 – PNRR (Comune di Russi - Protocollo n. 10297/2022 del 02/08/2022)						
	CUI							Contratto	DET. N° 636 DEL 10/12/2020						
	COD. INV.							Realizzazione	Procedura da avviare						

INTEGRAZIONE CIE (Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse Proprie).

1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 5	CIG		M/CI PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	6.155.224,00	6	6.155.224,00	Dott. Piera	Pubblicazione avviso		Data conclusione attività (scadenza	Caricamento in PaDigitale2026 delle Determinazioni n. 33 DEL 05/02/2024 e n. 32 del	Contrattualizzazione eseguita il 07/02/2024 Data conclusione attività Entro il 01/07/2025 Scadenza originale contrattualizzazione: 16/06/2023. Proroga contrattualizzazione al 16/07/2023 ottenuta con prot.
	CUP	B81F22001510006						Aggiudicazione	19/09/2022 - Decreto n. 32 - 2 / 2022 - PNRR Comune di Russi - Protocollo n. 12426/2022 del 20/09/2022			

servizi prodotti - acquisto di servizi	CUI	DIPARTIMENTO FINANZIARIO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU					Ghirardini	Contratto	DET. 32 DEL 05/02/2024 E DET. 33 DEL 05/02/2024	portale) Entro il 01/07/2025		DECRETI DEL 05/02/2024 E DEL 05/02/2024	7506/2023 (30 giorni). Proroga tecnica contrattualizzazione al 14/09/2023 con decreto 123/2023 (60 giorni). Proroga tecnica contrattualizzazione al 12/01/2024 con decreto alluvione 89/2023 (120 giorni).
	COD. INV.												

1.4.3 - Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 26 servizi	CIG		"Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 del PNRR, Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	€ 8.918,00		€ 8.918,00	Dott. Piera Ghirardini	Pubblicazione avviso		Data conclusione attività (scadenza portale) Entro il 14/03/2025		Procedura da avviare	Contrattualizzazione realizzata il 17/07/2024. In data 10/04/2024 inviata candidatura e con ns protocollo 6044/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvenuta candidatura. In attesa di emissione del decreto di finanziamento. IN DATA 29/11/2023 RINUNCIA Data conclusione caricamento contratti entro il 29/03/2024 Data conclusione attività Entro il 24/11/2024 Scadenza originale contrattualizzazione: 01/05/2023. Proroga contrattualizzazione di 10 giorni dal 01/05/2023 usata per un solo giorno (1 giorno). Proroga contrattualizzazione dal 02/05/2023 al 02/08/2023 come da prot. 6535/2023 (92 giorni). Proroga tecnica contrattualizzazione al con decreto 92/2023 (120 giorni). Proroga tecnica contrattualizzazione al con decreto alluvione 89/2023 (120 giorni).
	CUP	B81F22002650006						Aggiudicazione					
	CUI							Contratto	Procedura conclusa				
	COD. INV.							Realizzazione	Avviata				

in giallo tutte le parti modificate, anche solo in parte, rispetto all'invio del 06/11/2023

Notifiche Digitali - 1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici - acquisto di 3 servizi	CIG		MICI Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU	€ 32.589,00	€ -	€ 32.589,00	Dott. Piera Ghirardini	Pubblicazione avviso		Data conclusione attività (scadenza portale) Entro il 29/03/2025		Procedura da avviare	Data conclusione caricamento contratti entro il 30/09/2024. Scadenza originale contrattualizzazione: 03/04/2023. Proroga tecnica contrattualizzazione al 31/05/2023 con decreto 55/2023 (58 giorni). Proroga tecnica contrattualizzazione al 30/06/2023 con decreto 79/2023 (30 giorni). Proroga tecnica contrattualizzazione al 28/09/2023 con decreto 101/2023 (90 giorni). Proroga tecnica contrattualizzazione al 26/01/2024 con decreto 147/2023 (120 giorni). Proroga tecnica contrattualizzazione al 25/05/2024 con decreto alluvione 89/2023 (120 giorni).
	CUP	B81F22004140006						Aggiudicazione	Decreto n. 131 - 2 / 2022 – PNRR (Comune di Russi - Protocollo n. 115/2023 del 04/01/2023)				
	CUI							Contratto	Procedura da avviare				
	COD. INV.							Realizzazione	Procedura da avviare				

1.4.3 Adozione PagoPA e ApPro	CIG		Misura 1.4.3 PagoPA' COMUNI (settembre 2022) - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto	€ 17.000,00	€	€ 17.000,00	Dott. Piera	Pubblicazione avviso		Conclusa	Procedura conclusa	Realizzazione conclusa, il progetto è in fase di valutazione da parte del DTD Data contrattualizzazione 6/03/2024 Completamento attività 2/11/2024 Scadenza originale
	CUP	B81F22002520006						Aggiudicazione	Decreto n. 127 - 2 2022 - PNRR – 2023 (Comune di Russi prot. 3790 – 15/03/2023)			

